

Obra
ATT: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO DE MORRINHOS

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 03/2023 **22,0%**
- Bahia
ORSE - 02/2023 -
Sergipe
SEINFRA - 027 -
Ceará

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 33.336,39	50,00% 16.668,20	25,00% 8.334,10	25,00% 8.334,10
2	CORETO ABERTO	100,00% 44.680,71	25,00% 11.170,18	25,00% 11.170,18	50,00% 22.340,36
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 79.737,68	25,00% 19.934,42	50,00% 39.868,84	25,00% 19.934,42
4	ALVENARIA DOS BANCOS	100,00% 3.112,85		50,00% 1.556,43	50,00% 1.556,43
5	REVESTIMENTOS	100,00% 4.518,05		50,00% 2.259,03	50,00% 2.259,03
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 860,76		50,00% 430,38	50,00% 430,38
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 81.724,60		50,00% 40.862,30	50,00% 40.862,30
8	COBERTURA PERGOLADO	100,00% 8.759,17		50,00% 4.379,59	50,00% 4.379,59
9	EQUIPAMENTOS	100,00% 11.137,09		50,00% 5.568,55	50,00% 5.568,55
10	ACADEMIA DO IDOSO AO AR LIVRE	100,00% 28.510,88		50,00% 14.255,44	50,00% 14.255,44
11	PAISAGISMO	100,00% 12.048,20		50,00% 6.024,10	50,00% 6.024,10
12	LIMPEZA DA OBRA	100,00% 2.527,60		50,00% 1.263,80	50,00% 1.263,80

Porcentagem	15,36%	43,73%	40,91%
Custo	47.772,79	135.972,72	127.208,47
Porcentagem Acumulado	15,36%	59,09%	100,0%
Custo Acumulado	47.772,79	183.745,50	310.953,98
