



Obra
Praça - Povoado Várzea da Praia
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
Data: 12/01/2023

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Bahia
ORSE - 09/2022 - Sergipe

B.D.I.
23,58%



Encargos
Não Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos de
mão de obra, de
acordo com as
bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	CUSTO INDIRETO	100,00%	50,00%	50,00%
		80.754.88	40.377.44	40.377.44
2	CUSTO DIRETO	100,00%	50,35%	49,65%
		181.468.42	91.367.29	90.101.13
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		840.73	840.73	
2.2	SUPERESTRUTURA	100,00%	56,53%	43,47%
		160.128.83	90.526.56	69.602.27
2.2.1	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	60,00%	40,00%
		134.719.06	80.831.44	53.887.62
2.2.2	ILUMINAÇÃO	100,00%	100,00%	
		9.695.12	9.695.12	
2.2.3	BANCOS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	100,00%		100,00%
		15.714.65		15.714.65
2.3	ENTRETENIMENTO	100,00%		100,00%
		20.498.86		20.498.86
2.3.1	PARQUE	100,00%		100,00%
		11.078.02		11.078.02
2.3.2	ACADEMIA	100,00%		100,00%
		9.420.84		9.420.84
Porcentagem			50,24%	49,76%
Custo			131.744,73	130.478,57
Porcentagem Acumulado			50,24%	100,0%
Custo Acumulado			131.744,72	262.223,30


César Vinicius de Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU A 159036-7

César Vinicius de Mendonça
CPF: 043.624.965-05
CAU: A159036-7
Arquiteto