



Obra  
Praça - Povoado Lagoa das Pedras  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA  
Data: 12/01/2023



Bancos  
SINAPI - 09/2022 - Bahia 23,58%  
ORSE - 09/2022 - Sergipe

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

### Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	CUSTO INDIRETO	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
		121.132.32	40.377.04	40.377.04	40.377.04
2	CUSTO DIRETO	100,00%	26,39%	40,42%	33,19%
		256.604.19	67.729.18	103.711.46	85.163.55
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		1.220.23	1.220.23		
2.2	SUPERESTRUTURA	100,00%	28,75%	42,75%	28,50%
		231.347.49	66.508.95	98.904.17	65.934.37
2.2.1	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	26,82%	43,91%	29,27%
		207.326.11	55.601.94	91.035.55	60.688.62
2.2.1.1	ESTRUTURA	100,00%	35,00%	45,00%	20,00%
		158.862.68	55.601.94	71.488.21	31.772.54
2.2.1.2	PINTURA	100,00%		70,00%	30,00%
		539.90		377.93	161.97
2.2.1.3	PAISAGISMO	100,00%		40,00%	60,00%
		47.923.53		19.169.41	28.754.12
2.2.2	ILUMINAÇÃO	100,00%	100,00%		
		10.907.01	10.907.01		
2.2.3	BANCOS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	100,00%		60,00%	40,00%
		13.114.37		7.868.62	5.245.75
2.3	ENTRETENIMENTO	100,00%		20,00%	80,00%
		24.036.47		4.807.29	19.229.18
2.3.1	PARQUE	100,00%		20,00%	80,00%
		14.615.63		2.923.13	11.692.50
2.3.2	ACADEMIA	100,00%		20,00%	80,00%
		9.420.84		1.884.17	7.536.67
Porcentagem			28,62%	38,15%	33,23%
Custo			108.106,21	144.088,50	125.540,58
Porcentagem Acumulado			28,62%	66,76%	100,0%
Custo Acumulado			108.106,21	252.194,71	377.736,51

  
César Vinicius de Mendonça  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A 159036-7

César Vinicius de Mendonça  
CPF: 043.624.965-05  
CAU: A159036-7  
Arquiteto